

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานไฟฟ้า	120,000.00	119,090.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตตำบลเหล่าปอแดง ที่ชำรุดที่เสียหาย	300,000.00	269,400.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ	71,900.00	71,044.50	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา	141,000.00	140,620.50	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรม อปพร	80,000.00	79,320.00	1 ธันวาคม 2566	15 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล	25,000.00	6,300.00	15 ธันวาคม 2566	30 เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุน เทศบาลตำบลดงมะไฟ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ.เมือง สกลนคร)	10,000.00	10,00.00	1 พฤศจิกายน 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือ	316,978.00	305,143.56	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	1,014,300.00	751,860.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	211,140.00	156,060.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ค่าอาหารเสริม (นม)	1,576,640.00	1,272,795.50	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7	30,000.00	30,000.00	1 ตุลาคม 2566	20 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	39,900.00	5 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบลเหล่าปอแดง	240,000.00	238,924.00	1 ตุลาคม 2566	20 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3	30,000.00	30,000.00	1 กุมภาพันธ์ 2567	31 เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด.อุปกรณ์การเรียน	27,550.00	11,310.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด. ค่าหนังสือเรียน	19,000.00	7,800.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,875.00	12,675.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด. ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	44,080.00	18,096.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวัดประจักษ์	25,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา	20,000.00	19,129.00	1 กรกฎาคม 2567	31 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.	3,061,200.00	2,711,218.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สัตรูปลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	45,000.00	40,320.00	1 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000.00	149,558.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกสำรวจสัตว์	6,000.00	0.00	1 เมษายน 2567	30 มิถุนายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	10,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง	200,000.00	160,000.00	1 เมษายน 2567	30 มิถุนายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตำบลเหล่าปอแดง	20,000.00	20,000.00	1 เมษายน 2567	30 มิถุนายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง พบประชาชน	5,000.00	4,584.00	1 เมษายน 2567	30 มิถุนายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,000.00	9,840.00	1 เมษายน 2567	30 มิถุนายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	50,000.00	22,122.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 26,000.00	24,990.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 24,000.00	23,500.00	1 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 8,000.00	7,900.00	1 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 16,000.00	15,500.00	1 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 24,000.00	23,600.00	1 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย (สายหน้านำนานายเจริญ) ตำบลเหล่าปอแดง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่. 355,400.00	355,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้าง โรงเรียนบ้านท่าวัด หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 107,500.00	107,400.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรักษาสิงแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	15,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสนุ่นหนองหาร เขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง	33,800.00	33,734.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุง สมัย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าปอแดง	180,200.000	180,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าปอแดง	482,000.00	480,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน – เชื่อมบ้านนายสมบุรณ์ บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง	147,700.00	147,600.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านหนองสระ บ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าปอแดง	238,600.00	238,500.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหลังวัดบ้านเหล่าปอแดง บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าปอ	442,000.00	442,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างสุวรรณ บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าปอแดง	477,300.00	477,200.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเออขันธุ์ บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าปอแดง	241,000.00	240,800.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกกยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าปอแดง	361,500.00	361,400.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อดักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง (สี่แยกบ้านดอนยาง) หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าปอแดง	54,300.00	54,300.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาน้อย (ซอยบ้านนายเพ็ง) หมู่ที่ 7 ตำบล เหล่าปอแดง	248,200.00	248,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 4 (สายหลังวัดบ้านกกส้มโฮง) ตำบลเหล่าปอแดง	365,100.00	365,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร (สายทางเลียบลำน้ำพุ) บ้านดอนยาง หมู่ ที่ 8 ตำบลเหล่าปอแดง	217,400.00	217,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขุดลอกร่องชักน้ำ พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าปอแดง – หมู่ที่ 12 บ้านกกกะพุง ตำบล เหล่าปอแดง	287,500.00	287,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร (สายทางเลียบลำน้ำพุ) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าปอแดง	290,300.00	290,200.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเชื่อม ระหว่างตำบล) บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6 – ไปตำบล โนนหอม ตำบลเหล่าปอแดง	331,800.00	331,500.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 – ไป บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2	131,800.00	131,600.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง โรงเรียนบ้านหนองสระ -ไปคลองหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าปอแดง	498,600.00	498,500.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายท่าวัด - ป่า แพ่ง เชื่อม ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบล เหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	5,173,000.00	2,850,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

.....

- ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....